



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind prelungirea duratei Contractului, a duratei de execuție a lucrărilor
și actualizarea devizelor la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023
atribuit către societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL
prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
întrunit în ședința ordinară, azi 27.02.2025*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 26338/CP/27.01.2025 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 25500/27.01.2025 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr. 271/15.06.2023 privind atribuirea către societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL a contractului ce are ca obiect Lucrări de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport: Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr.75) - Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr.199) - Al. I. Cuza”, modificată prin HCLS3 nr. 480/19.10.2023, HCLS3 nr. 207/24.04.2024, HCLS3 nr. 308/25.07.2024 și HCLS3 nr. 634/22.10.2024;
- Adresa nr. 25508/27.01.2025 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziții publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (5) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizele actualizate la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport: Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) - Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) - Al. I. Cuza”*, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea valorii Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023, în sumă de 61.343.896,17 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 până la data de 31.12.2025 și a duratei de execuție a lucrărilor cu 4 luni.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al municipiului București să semneze Actul adițional la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN



NR. 71
DIN 27.02.2025



**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3**



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, Cladire Administrativa,
Parter, Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 REG. COM: J40/9896/21.06.2017
E-mail: salubritate.s3@yahoo.com ISO 9001 – ISO 14001




*ANEXA
HCLS 3 nr. 71/27.02.2025*

Lucrari executie "Complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala
Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci, Scoala Gimnaziala (nr.
199) Alexandru Ioan Cuza

CENTRALIZATOR OFERTA

Obiectiv	Denunirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare OFERTA INITIALA - Lei (exclusiv TVA)	Valoare NCS- Lei (exclusiv TVA)	Valoare NR- Lei (exclusiv TVA)	Valoare OFERTA FINALA- Lei (exclusiv TVA)
 Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport - Scoala Gimnaziala nr. 92 	Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
	1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Capitol 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
	4.1. Constructii si instalatii	14,429,380.09	1,459,572.39	-276,867.09	15,612,085.39
	4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	157,775.06	23,903.70	0.00	181,678.76
	4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montari	1,900,373.80	285,969.85	0.00	2,186,343.65
	4.5. Dotari	458,737.80	0.00	-325,417.80	133,320.00
	Total Capitol 4	16,946,266.75	1,769,445.94	-602,284.89	18,113,427.80
	Capitolul 5. Alte cheltuieli				
	5.1. Organizare de santier	157,486.10			157,486.10
	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	126,727.93		-126,727.93	0.00
	Total Capitol 5	284,214.03	0.00	-126,727.93	157,486.10
	Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice				
	6.2. Probe tehnologice si teste	7,309.00		-7,309.00	0.00
Total Capitol 6	7,309.00	0.00	-7,309.00	0.00	
Total general	17,237,789.78	1,769,445.94	-736,321.82	18,270,913.90	
din care C+M	14,744,641.25	1,483,476.09	-276,867.09	15,951,250.25	

Obiectiv	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiiei	Valoare OFERTA INITIALA - Lei (exclusiv TVA)	Valoare NCS- Lei (exclusiv TVA)	Valoare NR- Lei (exclusiv TVA)	Valoare OFERTA FINALA- Lei (exclusiv TVA)
Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport - Scoala Gimnaziala nr. 75 (Leonardo da Vinci)	Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
	1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00		0.00	0.00
	<i>Total Capitol 1</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
	4.1. Constructii si instalatii	10,621,139.54	1,811,009.57	-48,879.22	12,383,269.89
	4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	128,859.42	23,903.70	0.00	152,763.12
	4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montari	1,122,115.00	720,146.85	0.00	1,842,261.85
	4.5. Dotari	182,568.90	0.00	-122,358.90	60,210.00
	<i>Total Capitol 4</i>	12,054,682.86	2,555,060.12	-171,238.12	14,438,504.86
	Capitolul 5. Alte cheltuieli				
	5.1. Organizare de santier	134,348.77			134,348.77
	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	3,569.29		-3,569.29	0.00
	<i>Total Capitol 5</i>	137,918.06	0.00	-3,569.29	134,348.77
	Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice				
	6.2. Probe tehnologice si teste	0.00			0.00
<i>Total Capitol 6</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total general	12,192,600.92	2,555,060.12	-174,807.41	14,572,853.63	
din care C+M	10,884,347.73	1,834,913.27	-48,879.22	12,670,381.79	
Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport - Scoala Gimnaziala nr. 199 (Alexandru Ioan Cuza)	Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
	1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00		0.00	0.00
	<i>Total Capitol 1</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
	4.1. Constructii si instalatii	14,776,165.34	1,496,090.04	-269,638.33	16,002,617.05
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	159,213.19	23,903.70	0.00	183,116.89	



X

Obiectiv	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare OFERTA INITIALA - Lei (exclusiv TVA)	Valoare NCS- Lei (exclusiv TVA)	Valoare NR- Lei (exclusiv TVA)	Valoare OFERTA FINALA- Lei (exclusiv TVA)
Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport - Scoala Gimnaziala nr. 199 (Alexandru Ioan Cuza)	4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montari	1,977,052.98	285,969.85	0.00	2,263,022.83
	4.5. Dotari	347,848.90		-214,528.90	133,320.00
	<i>Total Capitol 4</i>	17,260,280.42	1,805,963.59	-484,167.23	18,582,076.78
	Capitolul 5. Alte cheltuieli				
	5.1. Organizare de santier	123,648.26			123,648.26
	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	52,115.51		-52,115.51	0.00
	<i>Total Capitol 5</i>	175,763.77	0.00	-52,115.51	123,648.26
	Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice				
	6.2. Probe tehnologice si teste	7,420.20		-7,420.20	0.00
	<i>Total Capitol 6</i>	7,420.20	0.00	-7,420.20	0.00
	<i>Total general</i>	17,443,464.39	1,805,963.59	-543,702.94	18,705,725.04
<i>din care C+M</i>	15,059,026.79	1,519,993.74	-269,638.33	16,309,382.20	
TOTAL VALOARE exclusiv TVA		46,873,855.09	6,130,469.65	-1,454,832.17	51,549,492.57
TVA		8,906,032.47	1,164,789.23	-276,418.11	9,794,403.60
TOTAL VALOARE inclusiv TVA		55,779,887.56	7,295,258.88	-1,731,250.28	61,343,896.17

EXECUTANT,
SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3



PRESEDINTE DE SEDINTA



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 15 05 01

E-mail: cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dedești nr. 191, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

Nr. 26338
Data: 27.01.2025

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului, a duratei de execuție a lucrărilor și actualizarea devizelor la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, atribuit prin HCLS 3 nr. 271/15.06.2023, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea nr. 271/15.06.2023, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L a Contractului ce are ca obiect „*Lucrări de execuție pentru “Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport: Școala Gimnazială nr.92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza)*”, Contract de lucrări nr. 157105/20.06.2023, în valoare de 55.811.567,47 lei inclusiv TVA.

Pe 22.10.2024, Consiliul Local Sector 3 a aprobat prelungirea termenului de execuție la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 atribuit către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prin HCLS 3 nr. 634/22.10.2024.

Prin adresa nr.75/15.01.2025 înregistrată la Primaria Sectorului 3 cu nr.11418/15.01.2025, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a înaintat devizele ofertă actualizate în care au fost prezentate categoriile de lucrări suplimentare și categoriile de lucrări la care se renunță, în baza listelor de cantități revizuite întocmite de proiectant.

Totodată, prin memoriul justificativ al proiectantului societății Quadratum Arhitecture S.R.L nr. 2A4.1/22.01.2025 înregistrat la Primaria Sectorului 3 cu nr. 23183/23.01.2025, au fost prezentate actualizarea devizelor generale și a indicatorilor tehnico-economici, generate de modificările proiectelor pe parcursul execuției, prin dispozițiile de șantier emise.

Ținând cont de faptul că aceste modificări necesită timp pentru parcurgerea tuturor etapelor în vederea implementării lor, se impune modificarea duratei de execuție cu 4 luni și prelungirea duratei Contractului până la data de 31.12.2025.

În consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.25500/27.01.2025 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului, a duratei de executie a lucrarilor si actualizarea devizelor la contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 atribuit catre societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023.

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 27/26.01.2023 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru aferenți obiectivului de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport” Școala Gimnazială nr. 67, Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Școala Gimnazială nr. 112, Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială nr.75 - Leonardo da Vinci, Școala Gimnazială nr. 199 - Al. I. Cuza.

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023 privind atribuirea catre societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L a contractului ce are ca obiect „Lucrari de executie pentru “Construire complexe multifuncționale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza)”;

Urmare a adoptarii hotarariilor de mai sus a fost incheiat Contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 avand ca obiect lucrări de executie pentru: “*Construire complexe multifuncționale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza*” incheiat cu societatea Societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti in valoarea de 55.811.567,47 lei inclusiv TVA;

Avand in vedere urmatoarele:

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 480/19.10.2023 privind diminuarea termenului de executie la contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 atribuit catre societatea SD3 SALUBRIZARE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023;
- Actul Additional nr. 290558/30.10.2023 si Actul Additional nr. 307254/13.11.2023 privind modificarea art. 7.2 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 480/19.10.2023;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 207/22.04.2024 privind actualizarea duratei de executie și aprobarea devizelor actualizate aferente Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL;
- Actul Additional nr. 149813/30.04.2024 privind modificarea art. 7.2 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 207/22.04.2024;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/28.07.2024 privind prelungirea termenului de executie la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 atribuit către societatea SD3 - Salubritate și Dezapezire S3 SRL.



- Actul Adicional nr. 249951/31.07.2024 privind modificarea art. 7.2 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/25.07.2024;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 634/22.10.2024 privind prelungirea duratei de executie și aprobarea devizelor actualizate aferente Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, atribuit prin HCLS3 nr.271/15.06.2023
- Actul Adicional nr. 365418/06.11.2024 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 634/22.10.2024;

Si tinand cont de:

- Revizia 01-2024 a proiectelor tehnice pentru bazinele de incendiu aferenta obiectivelor de investitii Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza, privind modificarea solutie constructive a bazinelor de incendiu;
- Consultarea nr. 92421711//29.11.2024 emisa de Apa Nova Bucuresti S.A cu privire la rectificarea avizului RG92310241/07.06.2023 privind eliminarea paragrafului cu privire la specificatiile pentru evacuarea apelor pluviale prin bazine de retentie la Scoala Gimnaziala nr. 92;
- Consultarea nr. 92421713/29.11.2024 emisa de Apa Nova Bucuresti S.A cu privire la rectificarea avizului RG92311856/27.06.2023 privind eliminarea paragrafului cu privire la specificatiile pentru evacuarea apelor pluviale prin bazine de retentie la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza;
- Adresa Directiei Economice nr. 408912/12.12.2024 privind lipsa disponibilitatii financiare pentru plata facturilor;
- Adresa nr. 75/15.01.2025 prin care au fost inaintate memoriul justificativ al executantului SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL si devizele actualizate, in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare si categoriile de lucrari la care se renunta, in baza listelor de cantitati revizuite intocmite de proiectant, pentru contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023;
- Memoriul justificativ al Proiectantului S.C. Quadratum Arhitecture S.R.L nr. 2A4.1/22.01.2025 inregistrat la Primaria Sectorului 3 nr. 23183/23.01.2025 privind actualizarea devizelor generale si a indicatorilor tehnico-economici, generata de modificarile proiectelor pe parcursul executiei, prin dispozitiile de santier emise .

Pe parcursul executiei lucrarilor ce fac obiectul contractului de lucrari nr. 157105/20.06.2023 au fost dispuse o serie de modificari care au generat necesitatea adoptarii unor masuri suplimentare, dupa cum urmeaza:

- Actualizarea devizelor generale si a indicatorilor tehnico-economici;
- Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea Autorizatie de Construire privind modificare de tema in timpul executiei;
- Actualizarea devizelor la contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023;

Tinand cont de succesiunea evenimentelor, de faptul ca aceste modificari necesita timp pentru parcurgerea tuturor etapelor in vederea implementarii lor, dar si de faptul ca modificarile aduse contractelor incheiate in baza art. 31 din Legea 98/2016 trebuie supuse aprobarii Consiliului Local



prin proiect de hotarare, se impune prelungirea prin modificarea art.6.1 si art.7.2, in vederea finalizarii si receptionarii lucrarilor, dar si efectuarea platilor dupa aprobarea bugetului pe anul 2025.

Totodata, in conformitate cu centralizatoarele F1 pe fiecare obiectiv, se constata ca valoarea notelor de comanda suplimentara este de 7,295,258.88 lei si valoare notelor de renuntare este de -1,731,250.28 lei, reprezentant o suplimentare a valorii de contract in cuantum de 9.97%. Astfel valoarea contractului de lucrari nr. 157105/20.06.2023 se suplimenteaza cu suma de 5,564,008.61lei, rezultand noua valoare de contract 61,343,896.17lei inclusiv TVA.

Nr. Ctr.	Obiectiv	Valoare contract cf. HCLS3 nr. 634/22.10.2024	Valoare note de comanda suplimentara	Valoare note de renuntare	Noua Valoare de contract
1	Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport – Scoala Gimnaziala nr. 92	20,512,969.84	2,105,640.67	-876,222.97	21,742,387.54
2	Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport – Scoala Gimnaziala nr. 75	14,509,195.09	3,040,521.54	-208,020.82	17,341,695.81
3	Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport – Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza	20,757,722.62	2,149,096.67	-647,006.50	22,259,812.79
	Total valoare per contract inclusiv TVA	55,779,887.56	7,295,258.88	-1,731,250.28	61,343,896.17

Nr. Ctr.	Obiectiv	Valoare contract cf. HCLS3 nr. 634/22.10.2024	Valoare note de comanda suplimentara	Valoare note de renuntare	Noua Valoare de contract
1	Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport – Scoala Gimnaziala nr. 92	20,512,969.84	2,105,640.67	-876,222.97	21,742,387.54
2	Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport – Scoala Gimnaziala nr. 75	14,509,195.09	3,040,521.54	-208,020.82	17,341,695.81
3	Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport – Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza	20,757,722.62	2,149,096.67	-647,006.50	22,259,812.79
	Total valoare per contract inclusiv TVA	55,779,887.56	7,295,258.88	-1,731,250.28	61,343,896.17



In conformitate cu prevederile contractuale, dupa cum urmeaza:

- *art. 6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 31.12.2024.*
- *art. 7.2 din contractul de executie nr. 157105/20.06.2023, Actul Aditonal nr. 365418/06.11.2024 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 634/22.10.2024;*
- *art. 7.3 coroborat cu art. 15 alin. (v) si (vi) din contractul de executie nr. 157105/20.06.2023;*

supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare privind:

- Modificarea art.6.1 prin prelungirea duratei contractului pana la data de 31.12.2025;
- Modificarea art.7.2 prin prelungirea duratei de executie cu 4 luni;
- actualizarea devizelor si suplimentarea valorii la contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023, incheiat cu SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, avand ca obiect lucrări de executie pentru: "Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza".

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE
MARIUS POPESCU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

**Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri**

AVIZUL

referitor la Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului, a duratei de execuție a lucrărilor și actualizarea devizelor la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 atribuit către societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 28.01.2025, ora 13.00, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:
Conform înregistrării

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei.

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin - Florin



SECRETAR,
Savu Ileana



MEMBRI / VOTUL EXPRIMAT

Moldoveanu Cătălin - Florin	Da
Savu Ileana	Da
Negoită Anda	Da
Voicu Ion - Valentin	Da
Baicu Constantin - Adrian	Da
Cioci Cristian-Gabriel	Da
Cucu Eduard	Da
Matei Romulus Eugen	Da
Buduroi Adrian-Iliuță	Da
Andone Brigitte - Alexandra	Da
Niță Alexandru-Marco	Da

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL
referitor la

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului, a duratei de execuție a lucrărilor și actualizarea devizelor la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 atribuit către societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 27.01.2025, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei.

PREȘEDINTE,
Matei Romulus Eugen

MATEI ROMULUS-
EUGEN

Digitally signed by MATEI ROMULUS-
EUGEN
Date: 2025.01.28 21:08:12 +02'00'

SECRETAR,
Szocs Augustin

SZOCs AUGUSTIN

Digitally signed by SZOCs
AUGUSTIN
Date: 2025.01.28 20:08:45 +02'00'

MEMBRI / VOTUL EXPRIMAT

Matei Romulus Eugen	<i>Pentru</i>
Szocs Augustin	<i>Pentru</i>
Voicu Alin-Ionuț	<i>Pentru în format Whatsup</i>
Stancu Cezar-Costin	<i>Pentru</i>
Rădoi Marin	<i>Pentru</i>
Moldoveanu Cătălin - Florin	<i>Pentru</i>
Anghel Daniel	<i>Pentru</i>
Enăchescu Marian-Daniel	<i>Pentru în format Whatsup</i>
Stan Andrei-Valentin	<i>Absent</i>
Tudoroiu Cristina-Eugenia	<i>Pentru</i>
Bîrsan Mihai-Daniel	<i>Absent</i>