



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București**

**www.primarie3.ro**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024  
având ca obiect lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții**

**„Construire pod peste Râul Dâmbovița”,  
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și  
societatea Algorithm Residential S3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației  
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,  
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 26.09.2024**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr.307495/CP/20.09.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 306608/19.09.2024 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr.43/08.02.2024 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”;
- HCLS3 nr.309/25.07.2024 privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr.46154/12.02.2024 având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr.306629/19.09.2024 a Direcției Investiții și Achiziții;

**În conformitate cu prevederile:**

- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Art. 10 alin. (5) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă devizul actualizat la Contractul de lucrări nr.46154/12.02.2024, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „*Construire pod peste Râul Dâmbovița*”, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă actualizarea valorii Contractului de lucrări nr. 46154/12.02.2024, în sumă de 9.915.666,13 lei, inclusiv TVA.

**Art.3.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024.

**Art.4.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 368  
DIN 26.09.2024**

Formular F1

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

ANEXA la  
HCL S3 nr. 368/26.09.2024

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. Crt	Denumire	VALOARE OFERTA		VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
		Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M
CAP.4	Cheltuieli pentru investitia de baza								
4.1	Constructii si instalatii	8,204,532.86	8,204,532.86	985,597.00	985,597.00	-1,021,019.52	-1,021,019.52	8,169,110.34	8,169,110.34
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>8,204,532.86</b>	<b>8,204,532.86</b>	<b>985,597.00</b>	<b>985,597.00</b>	<b>-1,021,019.52</b>	<b>-1,021,019.52</b>	<b>8,169,110.34</b>	<b>8,169,110.34</b>
CAP.5	Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de santier 2%	164,090.66	164,090.66	19,711.94	19,711.94	-20,420.39	-20,420.39	163,382.21	163,382.21
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,301,005.00				-1,301,005.00		0.00	
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1,465,095.66</b>	<b>164,090.66</b>	<b>19,711.94</b>	<b>19,711.94</b>	<b>-1,321,425.39</b>	<b>-20,420.39</b>	<b>163,382.21</b>	<b>163,382.21</b>
<b>TOTAL GENERAL - exclusiv TVA</b>		<b>9,669,628.52</b>	<b>8,368,623.52</b>	<b>1,005,308.94</b>	<b>1,005,308.94</b>	<b>-2,342,444.91</b>	<b>-1,041,439.91</b>	<b>8,332,492.55</b>	<b>8,332,492.55</b>
TVA 19%		1,837,229.42	1,590,038.47	191,008.70	191,008.70	-445,064.54	-197,873.59	1,583,173.58	1,583,173.58
<b>TOTAL GENERAL - inclusiv TVA</b>		<b>11,506,857.94</b>	<b>9,958,661.99</b>	<b>1,196,317.64</b>	<b>1,196,317.64</b>	<b>-2,787,509.45</b>	<b>-1,239,313.50</b>	<b>9,915,666.13</b>	<b>9,915,666.13</b>

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHAN EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

Formular F2

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari**

Nr. Crt	Denumire	VALOARE OFERTA		VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
		Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M
<b>CAP.4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>								
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>								
4.1.1	001 FUNDATII	2,788,805.83	2,788,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,805.83	2,788,805.83
4.1.2	002 ELEVATII	1,331,461.46	1,331,461.46	0.00	0.00	-871,446.19	-871,446.19	460,015.27	460,015.27
4.1.3	003 SUPRASTRUCTURA	2,203,704.61	2,203,704.61	30,291.93	30,291.93	-29,348.71	-29,348.71	2,204,647.83	2,204,647.83
4.1.4	004 CALEA PE POD	450,644.34	450,644.34	10,119.75	10,119.75	-86,483.15	-86,483.15	374,280.94	374,280.94
4.1.5	005 RACORDARI CU TERASAMENTELE	1,131,025.06	1,131,025.06	45,106.26	45,106.26	-10,866.16	-10,866.16	1,165,265.16	1,165,265.16
4.1.6	006 LUCRARI CONEXE	201,605.88	201,605.88	56,168.80	56,168.80	0.00	0.00	257,774.68	257,774.68
4.1.7	007 DRUM	33,134.24	33,134.24	53,665.08	53,665.08	-22,875.30	-22,875.30	63,924.02	63,924.02
4.1.8	008 INCERCARI POD - TESTE	64,151.44	64,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	64,151.44	64,151.44
	LUCRARI SUPLIMENTARE POD	0.00	0.00	790,245.18	790,245.18	0.00	0.00	790,245.18	790,245.18
<b>TOTAL GENERAL - exclusiv TVA</b>		<b>8,204,532.86</b>	<b>8,204,532.86</b>	<b>985,597.00</b>	<b>985,597.00</b>	<b>-1,021,019.52</b>	<b>-1,021,019.52</b>	<b>8,169,110.34</b>	<b>8,169,110.34</b>

EXECUTANT,

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PRESEDINTE DE SEDINTA



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

# Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 001 FUNDATII

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

STRUCTURA			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	SAPATURA FUNDATII, INCLUSIV EVACUARE PAMANT	mc	1,040.00	90.38730	94,002.79		0.00		0.00	1,040.00	94,002.79
2	PLATFORMA DE LUCRU	mp	368.50	60.37720	22,249.00		0.00		0.00	368.50	22,249.00
3	COLOANE FORATE D=1200	m	629.00	417.15026	262,387.52		0.00		0.00	629.00	262,387.52
4	ARMATURA B500C IN FUNDATII	to	33.00	6,834.86000	225,550.38		0.00		0.00	33.00	225,550.38
5	ARMATURA IN COLOANE	to	122.50	6,331.08880	775,558.38		0.00		0.00	122.50	775,558.38
6	BETON IN PILOTI FORATI DE DIAMETRU MARE C30/37	mc	711.00	619.17700	440,234.85		0.00		0.00	711.00	440,234.85
7	DEMOLARE BETON NECORESPUNZATOR COLOANE, INCLUSIV INCARCARE IN AUTO SI EVACUARE MOLOZ	mc	33.00	650.76630	21,475.29		0.00		0.00	33.00	21,475.29
8	INJECTARE COLOANE	mc	28.80	1,418.04315	40,839.64		0.00		0.00	28.80	40,839.64
9	CONFECTII METALICE IN COLOANE FORATE	to	9.00	24,440.20000	219,961.80		0.00		0.00	9.00	219,961.80
10	COFRAJE PENTRU FUNDATII	mp	302.50	117.21100	35,456.33		0.00		0.00	302.50	35,456.33
11	BETON DE EGALIZARE C12/15	mc	32.50	476.23175	15,477.53		0.00		0.00	32.50	15,477.53
12	BETON LA INFRASTRUCTURA - IN FUNDATII - CLASA C30/37	mc	259.50	520.95200	135,187.04		0.00		0.00	259.50	135,187.04
13	HIDROIZOLATIE TIP EMULSIE BITUMINOASA PE SUPRAFETELE DE CONTACT CU PAMANTUL	mp	406.00	50.02840	20,311.53		0.00		0.00	406.00	20,311.53
14	INCERCARE LA COMPRESIUNE AXIALA PILOTI	buc	1.00	35,000.00000	35,000.00		0.00		0.00	1.00	35,000.00



## STRUCTURA

Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
			Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
15	SPRIJINIRI CU PALPLANSE	mp	507.04695	326.94207	165,774.98		0.00		0.00	507.046950	165,774.98
16	TEST ULTRASONIC PENTRU COLOANE	buc	24.00	470.00000	11,280.00		0.00		0.00	24.00	11,280.00
<b>CHELTUIELI DIRECTE:</b>											
					<b>2,520,747.05</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,520,747.05</b>
<b>Alte cheltuieli directe:</b>											
<i>CAM - contributii asigurari 2.25 %</i>											
					8,782.05		0.00		0.00		8,782.05
<b>Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate</b>											
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:</b>											
					<b>2,529,529.10</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,529,529.10</b>
<b>Cheltuieli indirecte = <math>T_0 \times 5\%</math></b>											
					126,476.45		0.00		0.00		126,476.45
<b>Profit = <math>(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0</math></b>											
					132,800.28		0.00		0.00		132,800.28
<b>TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)</b>											
					<b>2,788,805.83</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,788,805.83</b>

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

# Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorii: 002 ELEVATII

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

ELEVATII			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantit	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA
1	ARMATURA TIP B500 C IN ELEVATII	to	84.00	6,734.86000	565,728.24		0.00	-57.95	-390,285.14	26.05	175,443.10
2	COFRAJE PENTRU ELEVATII	mp	918.00	126.24080	115,889.05		0.00	-677.97	-85,587.48	240.03	30,301.58
3	TURNAREA BETON CLASA C30/37 IN ELEVATII	mc	512.50	574.78225	294,575.90		0.00	-278.99	-160,358.50	233.51	134,217.40
4	DREN HPDE IN SPATE CULEE - GEOTEXTIL 150 G/MP	mp	1,090.00	9.08000	9,897.20		0.00	-715.75	-6,499.01	374.25	3,398.19
5	HIDROIZOLATIE TIP EMULSIE BITUMINOASA PE SUPRAFETELE DE CONTACT CU PAMANTUL	mp	584.00	50.02840	29,216.59		0.00	-584.00	-29,216.59	0.00	0.00
6	UMPLUTURI IN SPATII INGUSTE CU MATERIAL LOCAL - PAMANT	mc	1,561.00	66.05000	103,104.05		0.00	-1,109.93	-73,310.88	451.07	29,793.17
7	PROTECTIE ANTICOROZIVA BETON	mp	417.50	88.69307	37,029.36		0.00	-417.50	-37,029.36	0.00	0.00
8	DREN - PIATRA BRUTA	mc	349.00	122.20000	42,647.80		0.00	-10.51	-1,284.32	338.49	41,363.48
<b>CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>1,198,088.19</b>		<b>0.00</b>	<b>-783,571.26</b>		<b>414,516.93</b>	
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					9,586.60		0.00	-6,856.12		2,730.48	
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>1,207,674.79</b>		<b>0.00</b>	<b>-790,427.39</b>		<b>417,247.41</b>	
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					60,383.74		0.00	-39,521.37		20,862.37	
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					63,402.93		0.00	-41,497.44		21,905.49	
<b>TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)</b>					<b>1,331,461.46</b>		<b>0.00</b>	<b>-871,446.19</b>		<b>460,015.27</b>	

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PRESEDINTE DE SEDINTA



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

# Formular F3

**Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3**

**Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII**

**Categorie: 003 SUPRASTRUCTURA**

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

### SUPRASTRUCTURA

Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
			Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIATE H= 103 CM L= 30 M	buc	0.00	51,857.27500	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1	GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIATE H= 103 CM L= 28 M	buc	28.00	45,998.25000	1,287,951.00		0.00		0.00	28.00	1,287,951.00
2	ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT - LISA MARGINALA	m	88.00	413.62000	36,398.56	56.40	23,328.17		0.00	144.40	59,726.73
3	COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA	mp	16.00	139.72200	2,235.55		0.00	-16.00	-2,235.55	0.00	0.00
4	ARMATURA TIP B500C IN SUPRASTRUCTURA	to	69.63	7,112.00000	495,208.56	0.56	3,982.72		0.00	70.19	499,191.28
5	BETON CLASA C35/45 IN PLACA DE SUPRABETONARE	mc	278.50	613.85600	170,958.90		0.00	-39.61	-24,314.84	238.89	146,644.06
<b>CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>1,992,752.57</b>		<b>27,310.89</b>		<b>-26,550.39</b>		<b>1,993,513.07</b>
<b>Alte cheltuieli directe:</b>											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					6,072.48		164.79		-69.76		6,167.51
<b>Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate</b>											
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>1,998,825.05</b>		<b>27,475.68</b>		<b>-26,620.15</b>		<b>1,999,680.58</b>
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					99,941.25		1,373.78		-1,331.01		99,984.03
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					104,938.31		1,442.47		-1,397.56		104,983.23
<b>TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)</b>					<b>2,203,704.61</b>		<b>30,291.93</b>		<b>-29,348.71</b>		<b>2,204,647.83</b>

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_



# Formular F3

**Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3**

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 004 CALE POD

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

### CALEA PE POD

Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
			Cantit	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA
1	HIDROIZOLATIE - PE PLACA POD	mp	1,104.00	117.45220	129,667.23		0.00		0.00	1,104.00	129,667.23
2	STRAT UZURA DIN BETON ASFALTIC MAS16 4 CM GROSIME	mp	976.00	4.88137	4,764.22		0.00	-976.00	-4,764.22	0.00	0.00
3	MIXTURA ASFALTICA BAP16 4 CM	mp	976.00	4.47774	4,370.27		0.00	-976.00	-4,370.27	0.00	0.00
4	MIXTURA ASFALTICA BAP8 3 CM	mp	976.00	3.58668	3,500.60		0.00	-976.00	-3,500.60	0.00	0.00
5	CORDOANE DE ETANSARE LA MARGINEA PARTII CAROSABILE SI A HIDROIZOLATIEI /ROSTURI DE CONTRACTIE	ml	192.00	69.99900	13,439.81	130.50	9,134.87		0.00	322.50	22,574.68
6	GURI DE SCURGERE PENTRU PODURI T1G1, 400 X 400 MM	buc	4.00	6,048.99800	24,195.99		0.00		0.00	4.00	24,195.99
7	SISTEM SUSTINERE UTILITATI	ml	88.00	582.50000	51,260.00		0.00	-88.00	-51,260.00	0.00	0.00
8	PROTECTIE ANTICOROZIVA BETON	mp	1,792.00	88.69307	158,937.98		0.00		0.00	1,792.00	158,937.98
9	UMPLUTURA TROTUAR C20/25	mc	24.50	547.04330	13,402.56		0.00	-24.50	-13,402.56	0.00	0.00
10	BETON ASFALTIC BA8 DE 3 CM GROSIME PE TROTUARE	mp	222.95	3.76291	838.94		0.00	-222.95	-838.94	0.00	0.00
<b>CHELTUIELI DIRECTE:</b>											
					404,377.60		9,134.87		-78,136.59		335,375.88
<b>Alte cheltuieli directe:</b>											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					4,370.10		44.04		-306.17		4,107.97
<b>Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate</b>											
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:</b>											
					408,747.70		9,178.91		-78,442.77		339,483.85
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					20,437.39		458.95		-3,922.14		16,974.19
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					21,459.25		481.89		-4,118.25		17,822.90
<b>TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)</b>											
					450,644.34		10,119.75		-86,483.15		374,280.94

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANS EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

# Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 005 RACORDARI CU TERASAMENLELE

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

RACORDARI CU TERASAMENLELE			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	SCARI PE TALUZ DIN TREPTE DE BETON	mp	36.00	270.63701	9,742.93		0.00	-36.00	-9,742.93	0.00	0.00
2	PEREU DE PROTECTIE 20 CM, C30/37	mp	234.00	237.59000	55,596.06		0.00		0.00	234.00	55,596.06
3	FUNDATIE PEREU C25/30	mc	46.50	506.32290	23,544.01		0.00		0.00	46.50	23,544.01
4	PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENLELE 6,0X1,10X0,38	buc	48.00	2,264.57626	108,699.66		0.00		0.00	48.00	108,699.66
5	PRISM DE PIATRA SPARTA SUB GRINDA PENTRU PLACILE DE RACORDARE	mc	41.70	160.12500	6,677.21		0.00		0.00	41.70	6,677.21
6	GRINDA PENTRU PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENLELE C25/30	mc	8.64	506.32290	4,374.63		0.00		0.00	8.64	4,374.63
7	ARMATURA TIP BST500C IN GRINDA PENTRU PLACILE DE RACORDARE	to	0.52	6,739.86000	3,504.73		0.00		0.00	0.52	3,504.73
8	ARMATURA TIP BST500C IN PLACI DE RACORDARE	to	4.39	6,739.86000	29,587.99	6.03	40,641.36		0.00	10.42	70,229.34
9	HIDROIZOLATIE - PLACI DE RACORDARE	mp	332.16	117.45220	39,012.92		0.00		0.00	332.16	39,012.92
10	ARMATURA TIP BST500C IN ZIDURI	to	63.20	6,739.86000	425,959.15		0.00		0.00	63.20	425,959.15
11	COFRAJE PENTRU ZIDURI	mp	410.00	126.24080	51,758.73		0.00		0.00	410.00	51,758.73
12	BETON CLASA C30/37 IN ZIDURI	mc	395.00	577.37450	228,062.93		0.00		0.00	395.00	228,062.93
13	HIDROIZOLATIE TIP EMULSIE BITUMINOASA PE SUPRAFETELE DE CONTACT CU PAMANTUL	mp	287.00	50.02840	14,358.15		0.00		0.00	287.00	14,358.15
14	PROTECTIE ANTICOROZIVA BETON	mp	205.00	88.69307	18,182.08		0.00		0.00	205.00	18,182.08
<b>CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>1,019,061.18</b>	<b>40,641.36</b>	<b>-9,742.93</b>	<b>1,049,959.61</b>			
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					6,811.88	271.35	-113.00	6,970.24			
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>1,025,873.07</b>	<b>40,912.71</b>	<b>-9,855.93</b>	<b>1,056,929.85</b>			
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					51,293.65	2,045.64	-492.80	52,846.49			
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					53,858.34	2,147.92	-517.44	55,488.82			
<b>TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)</b>					<b>1,131,025.06</b>	<b>45,106.26</b>	<b>-10,866.16</b>	<b>1,165,265.16</b>			

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

# Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 006 LUCRARI CONEXE

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

LUCRARI CONEXE			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
2	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	COFRAJE JARDINIERE	mp	466.40	118.39000	55,217.10	203.70	24,116.04		0.00	670.10	79,333.14
2	BETON JARDINIERE	mc	77.00	532.07853	40,970.05		0.00		0.00	77.00	40,970.05
3	ARMATURI FASONATE JARDINIERE	to	9.24	6,978.86000	64,484.67	3.19	22,262.56		0.00	12.43	86,747.23
4	UMPLUTURA DE PAMINT, IN JARDINIERE	mc	140.80	63.00000	8,870.40	63.94	4,028.22		0.00	204.74	12,898.62
5	PLANTE ORNAMENTALE	mp	176.00	66.70000	11,739.20		0.00		0.00	176.00	11,739.20
CHELTUIELI DIRECTE:					181,281.41		50,406.83		0.00		231,688.24
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contribuții asigurari 2.25 %					1,581.07		539.93		0.00		2,121.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					182,862.48		50,946.76		0.00		233,809.24
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					9,143.12		2,547.34		0.00		11,690.46
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					9,600.28		2,674.70		0.00		12,274.98
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					201,605.88		56,168.80		0.00		257,774.68

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

# Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 007 DRUM

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DRUM			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	DESFACERE STRUCTURA EXISTENTA	mp	920.00	5.54489	5,101.30		0.00	-920.00	-5,101.30	0.00	0.00
2	SISTEM RUTIER NOU - MAS16 DE 4 CM; BAD22,4 DE 6 CM; AB31,5 DE 8 CM	mp	490.00	9.58959	4,698.90		0.00	-490.00	-4,698.90	0.00	0.00
3	RANSFORSARE - AGREGATE STABILIZATE 25 CM, BALAST 30 CM, GEOTEXTIL	mp	720.00	8.36667	6,024.01		0.00	-720.00	-6,024.01	0.00	0.00
4	BORDURI DIN BETON, PREFABRICATE, LA TROTUARE	mp	50.00	6.73070	336.54		0.00		0.00	50.00	336.54
5	TROTUAR NOU - BETON 20 CM + PAVELE PE NISIP	mp	200.00	24.06865	4,813.73		0.00	-200.00	-4,813.73	0.00	0.00
6	MARCAJE RUTIERE TRANSVERSALE SI DIVERSE, EXEC.MECANIC, CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	mp	111.00	10.00910	1,111.01		0.00		0.00	111.00	1,111.01
7	SEMNALIZARE VERTICALA - INDICATOARE RUTIERE OBISNUITE	buc	10.00	783.03500	7,830.35	62.00	48,548.17		0.00	72.00	56,378.52
CHELTUIELI DIRECTE:					29,915.83		48,548.17		-20,637.93		57,826.07
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributi asigurari 2.25 %					137.90		127.64		-110.64		154.90
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					30,053.73		48,675.81		-20,748.57		57,980.97
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					1,502.69		2,433.79		-1,037.43		2,899.05
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					1,577.82		2,555.48		-1,089.30		3,044.00
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					33,134.24		53,665.08		-22,875.30		63,924.02

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

# Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 008 TESTE

## LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

TESTE			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	INCERCARE IN REGIM STATIC SI DINAMIC A SUPRASTRUCTURII PASAJULUI SUPRATERAN	ANS	1.00	57,754.00000	57,754.00		0.00		0.00	1.00	57,754.00
<b>CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>57,754.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>57,754.00</b>
<b>Alte cheltuieli directe:</b>											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					433.25		0.00		0.00		433.25
<b>Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate</b>											
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:</b>					<b>58,187.25</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>58,187.25</b>
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5 \%$					2,909.36		0.00		0.00		2,909.36
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5 \% = P_0$					3,054.83		0.00		0.00		3,054.83
<b>TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)</b>					<b>64,151.44</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>64,151.44</b>

EXECUTANT,  
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

# Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 009 LUCRARI SUPLIMENTARE POD

[ ron ]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1	PODLP044	M CUB	361.73	529.28301 136.47500 48.41000 0.00000 714.16801	191,457.54	49,367.10	17,511.35	0.00	258,335.99
	STRAT DE PROTECTIE HIDROIZOLATIE - BETON C35/45								
2	PODLP045	M	322.50	22.92687 30.00000 12.00000 0.00000 64.92687	7,393.92	9,675.00	3,870.00	0.00	20,938.92
	TAIERE ROSTURI DILATARE/CONTRACTIE IN BETON								
3	PODLP046	MP	1,785.58	1.62450 0.00000 0.00000 0.01120 1.63570	2,900.67	0.00	0.00	20.00	2,920.67
	PROCURARE SI TRANSPORT AMORSA C60B2								
4	PODLP047	MP	1,725.18	62.24000 0.00000 0.00000 3.20000 65.44000	107,375.20	0.00	0.00	5,520.58	112,895.78
	PROCURARE SI TRANSPORT BA16								



Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
5	PODLP0048	MP	1,052.93	64.64000	68,061.40				
				0.00000		0.00			
	PROCURARE SI TRANSPORT MIXTURA ASFALTICA BAP16			0.00000			0.00		
				3.20000				3,369.38	
				67.84000					71,430.77
6	PODLP049	MP	133.50	65.12000	8,693.52				
				0.00000		0.00			
	PROCURARE SI TRANSPORT BETON ASFLATIC BA8 - PISTA BICICLETE			0.00000			0.00		
				3.20000				427.20	
				68.32000					9,120.72
7	PODLP050	MP	69.46	74.72000	5,190.05				
				75.00000		5,209.50			
	MONTAT PAVELE 10X20X6 PE UN STRAT DE NISIP - TROTUAR			2.43000			168.79		
				2.80000				194.49	
				154.95000					10,762.83
8	PODLP051	M	30.20	32.61497	984.97				
				27.30550		824.63			
	MONTARE BORDURA MICA 10X15X50 CM COLORATE			0.68855			20.79		
				0.80000				24.16	
				61.40902					1,854.55
9	PODLP052	M	35.04	2,239.38960	78,468.21				
				500.00000		17,520.00			
	ELEMENTE PREFABRICATE - SPARGE VAL			486.00000			17,029.44		
				120.00000				4,204.80	
				3,345.38960					117,222.45
10	PODLP053	MP	209.75	159.86650	33,532.00				
				28.84325		6,049.87			
	STRAT DE AGREGATE STABILIZATE - CAP POD			23.94450			5,022.36		
				16.00000				3,356.00	
				228.65425					47,960.23



Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
11	PODLP053	M	372.98	67.20500 75.00000 2.52300 1.60000 <u>146.32800</u>	25,066.12	27,973.50	941.03	596.77	54,577.42
<b>ELEMENTE PREFABRICATE - DECORATIVE MONTATE PE JARDINIERE</b>									
10	PODLP053	MP	60.40	63.94660 11.53730 9.57780 16.19200 <u>101.25370</u>	3,862.37	696.85	578.50	978.00	6,115.72
<b>STRAT DE AGREGATE STABILIZATE -PISTA BICICLETE</b>									
<b>Cheltuieli directe</b>					532,985.98	117,316.45	45,142.26	18,691.36	714,136.05
<b>Alte cheltuieli directe</b>									
Contrib. asig. munca					2.2500%	2,639.62			2,639.62
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					532,985.98	119,956.07	45,142.26	18,691.36	716,775.67
<b>Cheltuieli indirecte</b>					lo =	5.0000% x To			35,838.78
<b>Profit</b>					Po =	5.0000% x (To+lo)			37,630.72
<b>TOTAL GENERAL categorie</b>					Vo =	To+lo+Po			790,245.18

EXECUTANT,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 009 LUCRARI SUPLIMENTARE POD

Formular C6

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ ron ]

Nr. Crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
1	2100024 CIMENT PORTLAND	KG	28.03200 P 40 SACI S 388	0.7000	19.62		0.028
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI	KG	137.86300 M 30 SACI S 1500	0.7000	96.50		0.138
3	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI	KG	554.98540 PA 35 SACI S 1500	0.7000	388.49		0.555
4	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL	MCUB	0.60325 7-15 MM	90.0000	54.29		0.965
5	2200393 AGREGATE STABILIZATE	MCUB	153.32800	243.0000	37,258.71		260.658
6	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	MCUB	2.89144 0,0-3,0 MM	90.0000	260.23		3.903
7	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	MCUB	3.88070 0,0-7,0 MM	90.0000	349.26		5.239
8	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI	MCUB	0.24251 0,0-3,0 MM	90.0000	21.83		0.327
9	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI	MCUB	0.60515 3,0-7,0 MM	90.0000	54.46		0.817
10	2800246 BORDURA BETON COLORATE 1000X100X150	M	30.35100 A1 S 1139	9.5200	288.94		3.339
11	2800325 PAVELE DREPTUNGHILARE 10X20X6 CM	M	71.54380	65.0000	4,650.35		0.000
12	2802193 ELEMENTE PREFABRICATE DECORATIVE	M	372.98000	67.1300	25,038.15		1.865
13	600275 BUCATI	M	11.28750	630.2600	7,114.06		0.079



Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea	Furnizorul	Greutatea
Crt.	Denumire material		cf. oferta		(exclusiv TVA)		(tone)
14	6202806	MCUB	40.03300	5.0001	200.17		40.033
	DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT CREST.LARG.D=400MM 1A 1-R 55						
15	6202818	MCUB	63.61546	5.0000	318.08		63.615
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
16	7802152	TONE	21.36000	407.0000	8,693.52		0.000
	BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A. 8)						
17	7802153	TONE	276.02880	389.0000	107,375.20		0.000
	MIXTURA ASFALTICA (B.A.16)						
18	7802155	TONE	168.46880	404.0000	68,061.40		0.000
	MIXTURA ASFALTICA BAP16						
19	8000277	%	0.00000		7,330.38		0.000
	MATERIAL MARUNT						
20	8000821	MCUB	381.89645	486.0000	185,601.67		0.000
	BETON C35/45						
21	9933027	M	35.04000	2,194.9200	76,910.00		0.000
	ELEMENTE PREFABRICATE SPARGE VAL						
22	9990000	TONE	1.01778	2,850.0000	2,900.68		0.000
	EMULSIE BITUMINOASA C60B2						
<b>Total M:</b>					<b>532,985.98</b>		<b>381.561</b>

EXECUTANT,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 009 LUCRARI SUPLIMENTARE POD


Formular C7

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ ron ]

Nr. Crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri(om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
1	0010212	BETONIST 12	1.20649	50.0000	60.32	0.00
2	0010222	BETONIST 22	0.39743	50.0000	19.87	0.00
3	0010230	BETONIST 3	193.50000	50.0000	9,675.00	0.00
4	0010239	BETONIST 3B	350.40000	50.0000	17,520.00	0.00
5	0010240	BETONIST 4	903.51111	50.0000	45,175.56	0.00
6	0012600	MOZAICAR	484.87400	50.0000	24,243.70	0.00
7	0012800	PAVATOR	79.87900	50.0000	3,993.95	0.00
8	0012811	PAVATOR 11	101.20116	50.0000	5,060.06	0.00
9	0012812	PAVATOR 12	5.13400	50.0000	256.70	0.00
10	0012821	PAVATOR 21	33.73333	50.0001	1,686.67	0.00
11	0012822	PAVATOR 22	1.81200	50.0000	90.60	0.00
12	0012832	PAVATOR 32	1.81200	50.0000	90.60	0.00
13	0013412	ZIDAR 12	0.99660	50.0000	49.83	0.00
14	0019621	SAPATOR 21	3.62400	50.0000	181.20	0.00
15	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	98.90700	50.0000	4,945.35	0.00
16	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	83.83093	50.0000	4,191.55	0.00
17	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	1.51000	50.0000	75.50	0.00
<b>Total m:</b>			<b>2,346.32905</b>	<b>50.0000</b>	<b>117,316.45</b>	<b>0.00</b>

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA



PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 009 LUCRARI SUPLIMENTARE POD

*Formular C8*

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ ron ]

Nr. Crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
1	A 0003702	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L	0.41588	50.0000	20.79
2	A 0003817	MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	1.11894	31.0000	34.69
3	A 0004005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	17.89411	313.0002	5,600.86
4	A 1919	MACARA	74.50440	243.0000	18,104.57
5	A 1996	MASINA DE TAIAT ROSTURI LA BETON CU DISCURI ABRAZIVE	193.50000	20.0000	3,870.00
6	A 2394	VIBRATOR DE ADINCIME	223.54914	5.0000	1,117.75
7	A 2442	AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON	37.25819	440.0000	16,393.60
<b>Total U:</b>			<b>548.24066</b>		<b>45,142.26</b>

EXECUTANT

ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 009 LUCRARI SUPLIMENTARE POD

Formular C9

# LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ ron ]


Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful	
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar/t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>								
3	TRA01A20	TONE	0.99992	0.99992	0.000	0.00	20.00	20.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
4	TRA01A20	TONE	276.02880	276.02880	0.000	0.00	20.00	5,520.58
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
5	TRA01A20	TONE	168.46880	168.46880	0.000	0.00	20.00	3,369.38
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
6	TRA01A20	TONE	21.36000	21.36000	0.000	0.00	20.00	427.20
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
7	TRA01A20	TONE	9.72440	9.72440	0.000	0.00	20.00	194.49
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
8	TRA01A20	TONE	1.20800	1.20800	0.000	0.00	20.00	24.16
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
9	TRA01A20	TONE	210.24000	210.24000	0.000	0.00	20.00	4,204.80
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
10	TRA01A20	TONE	216.71000	216.71000	0.000	0.00	20.00	4,334.20
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
11	TRA01A20	TONE	29.83840	29.83840	0.000	0.00	20.00	596.77
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>								<b>18,691.36</b>
<b>Total t:</b>								<b>18,691.36</b>

EXECUTANT,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASENAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

**Beneficiar:** PRIMARIA SECTOR 3  
**Denumire:** Pod peste rauul Dambovitza -Drum Lunca Priporului, sector 3, Bucuresti  
**Adresa:** intersectia dintre Drumul Lunca Priporului si Splaiul Unirii

**Proiectant:** Asocierea QUADRATUM ARCHITECTURE, YARDMAN, EURO BUILDING IDEA, EAST WATER DRILLINGS

**LISTA CANTITATI LUCRARI - REV 02**

Nr. Crt.	Descriere	UM	CANTITATE
<b>1 Fundatii</b>			
1.01	Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4 metri	mc	1,040.00
1.02	Platforma de lucru	mp	368.50
1.03	Coloane forate d=1200	m	629.00
1.04	Armatura tip B500 C in fundatii	t	33.00
1.05	Armatura tip B500 C in coloane forate	t	122.50
1.06	Beton in piloti forati de diametru mare - clasa C 30/37	mc	711.00
1.07	Demolare beton necorespunzator coloane	mc	33.00
1.08	Injectare coloane	mc	28.80
1.09	Confetii metalice S235 JR in coloane forate	t	9.00
1.1	Cofraje pentru fundatii	mp	302.50
1.11	Beton de egalizare clasa C12/15	mc	32.50
1.12	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C30/37	mc	259.50
1.13	Hidroizolatie tip emulsie bituminoasa pe suprafetele in contact cu pamantul	mp	406.00
1.14	Incercare coloana de proba	buc	1.00
1.15	Sprinjini cu palplane	mp	507.047
1.16	Test ultrasonic pentru coloane	buc	24.00
<b>2 Elevatii</b>			
2.01	Armatura tip B500 C in elevatii	t	26.05
2.02	Cofraje pentru elevatii	mp	240.03
2.03	Beton clasa C30/37 in elevatii	mc	233.51
2.04	Dren HPDE in spate culce (Geotextil 150 g/mp)	mp	374.25
2.05	Hidroizolatie tip emulsie bituminoasa pe suprafetele in contact cu pamantul	mp	-
2.06	Umpluturi in spatii inguste cu material local	mc	451.07
2.07	Protectie anticoroziva beton	mp	-
2.08	Dren	mc	338.49
<b>3 Suprastructura</b>			
3.01	Grinzi prefabricate precomprimate - L=30.00 m H=1.03 m	buc	-
3.01	Grinzi prefabricate precomprimate - L=28.00 m H=1.03 m	buc	28.00
3.02	Elemente prefabricate din beton armat - lisa marginala	m	144.40
3.03	Cofraje plane la suprastructura - obisnuite	mp	-
3.04	Armatura tip B500C in suprastructura	t	70.19
3.05	Beton clasa C35/45 in placa de suprabetonare	mc	238.89
<b>4 Calea pe pod</b>			
4.01	Hidroizolatie pe placa pod	mp	1,104.00
4.02	Strat de uzura din beton asfaltic	mp	-
4.03	Mixtura asfaltica BAP16, 4 cm	mp	-
4.04	Mixtura asfaltica BAP8, 3 cm	mp	-
4.05	Calea pe pod/pasaj- cordoane de etansare la marginea partii carosabile si a hidroizolatiei	m	322.50
4.06	Guri de scurgere pentru poduri TTG1, 400x400 mm	buc	<b>4.00</b>
4.07	Sistem sustinere utilizati	m	-
4.08	Protectie anticoroziva beton	mp	-
4.09	Umplutura trotuare C20/25	mc	-
4.10	Beton asfaltic BA8-3cm pe trotuare	mp	-



<b>Racordări cu terasamentele</b>		
<b>5</b>		
5.01	Scari pe taluz	m
5.02	Pereu de protecție 20 cm, C30/37	mp
5.03	Fundatiipereu C25/30	mc
5.04	Placi de racordare cu terasamentele 6,00 m x 1,10 m x 0,38 m	buc
5.05	Prism de piatra sparta sub grinda pentru placile de racordare	mc
5.06	Grinda pentru placi de racordare cu terasamentele	mc
5.07	Armatura tip BST 500 C in grinda pentru placile de racordare	t
5.08	Armatura tip BST 500 C in placile de racordare	t
5.09	Hidroizolatie pe placile de racordare	mp
5.10	Armatura tip B500 C in ziduri	t
5.11	Cofraje pentru ziduri	mp
5.12	Beton clasa C30/37 in ziduri	mc
5.13	Hidroizolatie tip emulsie bituminoasa pe suprafetele in contact cu pamantul	mp
5.14	Protectie anticoroziva beton	mp
<b>6</b>		
<b>Lucrari conexe</b>		
6.01	Cofraj jardiniere	mp
6.02	Beton jardiniere	mc
6.03	Armatura tip B500 C in jardiniere	t
6.04	Umpluturi pamant	mc
6.05	Plante ornamentale	mp
<b>7</b>		
<b>Drum</b>		
7.01	Desfacere structura existenta	mp
7.02	SRN	mp
7.03	Ranforsare	mp
7.04	Bordura cu fundatie	m
7.05	Trotuar nou	mp
7.06	Marcaje longitudinale	mp
7.07	Semnalizare verticala	buc
<b>8</b>		
<b>Teste</b>		
8.01	Incarcare structura	buc
<b>9</b>		
<b>LUCRARI SUPPLEMENTARE POD</b>		
9.01	Strat protectie hidroizolatie - beton C35/45	mc
9.02	Taliere rosturi dilatate/contractie beton	ml
9.03	Procurare si transport amorsa C60B2	mp
9.04	Procurare si transport BA16	mp
9.05	Procurare si transport mixtura asfaltica BAP16	mp
9.06	Procurare si transport beton asfaltic BA8 - pista biciclete	mp
9.07	Montat pavele 10x20x6 pe un strat de nisip - trotuar	mp
9.08	Montat bordura mica 10x15x50 cm colorate	mp
9.09	Elemente prefabricate - sparge val	ml
9.10	Strat de agregate stabilizate - cap pod	mp
9.11	Elemente prefabricate decorative montate pe trotuare	ml
9.12	strat de agregate stabilizate - <b>pista biciclete</b>	mp

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



CONTRASEMNAȚIE PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data





PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

**3 I ♥ S3**  
I love sector 3

CABINET PRIMAR




www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

## REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la  
Contractul de lucrări nr.46154/12.02.2024 având ca obiect  
lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții  
„Construire pod peste Râul Dâmbovița”,  
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și  
societatea Algorithm Residential S3 SRL



Prin Hotărârea nr.43/08.02.2024, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a Contractului având ca obiect lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”, încheindu-se Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024 cu valoarea totală de 11.506.857,94 lei inclusiv TVA.

Potrivit adresei nr.974/19.09.2024 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 306529/19.09.2024 au fost înaintate devizele ofertă actualizate întocmite în baza proiectului și a listelor de cantități de lucrări, refăcute de către proiectant, constatându-se astfel că valoarea lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurată din economia provenită din diminuarea anumitor cantități, respectiv:

- Valoarea notelor de renunțare este de: 2.787.509,45 lei inclusiv TVA
- Valoarea notelor de comanda suplimentară este de: 1.196.317,64 lei inclusiv TVA

astfel încât, valoarea Contractului de lucrări nr. 46154/12.02.2024 se va diminua, și anume, valoarea totală devine 9.915.666,13 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.306608/19.09.2024 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ







306608/19.09.2024

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent contractului nr. 46154/12.02.2024 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovită”*;

### Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 43/08.02.2024 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a contractului ce are ca obiect „Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovită”;
- Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024 având ca obiect „Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovită”, încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București în valoarea de 11.506.857,94 lei inclusiv TVA;
- Actul Adicional nr. 124876/09.04.2024 privind modificarea valorii garanției de bună execuție (Art. 13.1);
- Actul Adicional nr. 206974/20.06.2024 privind modificarea sursei de finanțare;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 309/25.07.2024 privind aprobarea devizului actualizat la contractul nr. 46154/12.02.2024, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovită”* încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L;
- Actul Adicional nr. 248985/30.07.2024 privind actualizare devizului prin HCLS3 nr. 309/25.07.2024 și modificarea sursei de finanțare;
- Memoriul justificativ al executantului Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L privind actualizarea devizului ofertă în conformitate cu Dispozițiile de șantier aferente lucrărilor/cantităților suplimentare apărute în timpul execuției lucrurilor, cât și renunțarea la unele categorii de lucrări care nu se vor mai executa, înregistrate la Primăria Sectorului 3 cu adresa nr. 306529/19.09.2024.

### Și ținând cont de:

- Adresa Societății Algorithm Residential S3 S.R.L nr. 974/19.09.2024 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 306529/19.09.2024 privind înaintarea devizului ofertă actualizat la contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024 pentru obiectivul de investiții „Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovită”;
- Memoriul justificativ al executantului Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L privind actualizarea devizului ofertă în conformitate cu Dispozițiile de șantier aferente lucrărilor/cantităților suplimentare apărute în timpul execuției lucrărilor, cât și renunțarea la unele categorii de lucrări care nu se vor mai executa și a listei de cantități revizuite.
- Devizele actualizate depuse pentru contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024, întocmite în baza listei de cantități semnate de proiectant cuprind formularele F1, F2, F3, și formularele C6, C7, C8, pentru care au fost prezentate următoarele:
  - a) Oferte de preț pentru categoria de lucrări noi, inclusiv formularul privind consumul de resurse materiale, consumul cu mâna de lucru și lista cuprinzând consumul de ore de funcționare a utilajelor de construcții pentru categoriile noi de lucrări.



- b) Renunțarea la cantitățile care sunt mai mari decât cele din lista revizuită Cap. Elevatii, Suprastructură, Calea pe pod, Racordări cu terasamentele, Drum.

Se constată că valoarea lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurată din economia provenită din diminuarea anumitor cantități, respectiv:

**Valoarea notelor de renunțare este de: 2.787.509,45 lei inclusiv TVA**

**Și valoarea notelor de comanda suplimentară este de: 1.196.317,64 lei inclusiv TVA,**

astfel încât valoarea contractului de lucrări nr. 46154/12.02.2024 se va diminua, și anume, valoarea contractului de lucrări devine 9.915.666,13 lei inclusiv TVA.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII  
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE  
MARIUS POPESCU

Intocmit,  
Ioana Paicu



306629/19.09.2024.

**CĂTRE,  
CABINET PRIMAR**

Aprobat  
cu îndeplinirea  
dispozițiilor legale  
PRIMAR



**Referitor: la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent contractului nr. 46154/12.02.2024 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovită”;***

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului actualizat aferent contractului nr. 46154/12.02.2024 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovită”;*
2. Raportul de specialitate nr. 306608/19.09.2024 al Direcției Investiții și Achiziții;

**DIRECȚIA INVESTIȚII și ACHIZIȚII  
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE  
MARIUS POPESCU**

Intocmit  
Ioana Paicu

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri**

**AVIZUL**

**referitor la proiectul de hotărâre aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr.46154/12.02.2024 avand ca obiect Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii "Construire pod peste Raul Dambovita", incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si societatea Algorithm Residential S3 SRL**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 24.09.2024, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus


**FAVORABIL**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

Doamna Consilier Local, Negoita Anda - Ioana, consemneaza faptul ca la acest proiect nu participa la vot.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

**PREȘEDINTE,**  
**Negoită Anda-Ioana**  
*Prezent – nu a votat*



**SECRETAR,**  
**Păunică Adriana**  
*Prezent – Pentru*



**MEMBRI**

Văcaru Mihaela - Carmen	Absent
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - abtinere
Judele Ștefan - Lucian	Absent
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Prezent - pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - abtinere
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent - pentru
Belu Sima Elena - Daniela	Prezent - pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Absent

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea**  
**lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate**

**AVIZUL, pct.nr 10 ord .zi . 26/09/2024**

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr.46154/12.02.2024 având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 24/09/2024. **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

**PREȘEDINTE,**  
**Petrescu Elena**

**SECRETAR,**  
**Mărineață Marcel**

**MEMBRI**

Sava Alexandru	ABSENT
Szocs Augustin	ABSENT
Nicu Lucian	NU
Niță Marius Vasile	DA
Aldea Alexandru	DA
Neagu Constantin-Iulian	NU
Sebeșan Mircea - Radu	DA
Cocoș Adrian Marian	DA
Lupu Daniel - Florin	DA